

Kostengruppe	Stichwort	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Fortgeschriebene Kostenberechnung	Bepreistes LV	Kostenanschlag	Grundauftrag	Beauftragt gesamt	Gesamtkosten geplant	Kostenfeststellung
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN									
200.020	Öffentliche Erschließung		95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00			95.200,00	
200.030	Nichtöffentl. Erschließung		86.810,50	86.810,50	86.810,50	86.810,50			86.810,50	
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		182.010,50	182.010,50	182.010,50	182.010,50			182.010,50	
300	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION									
300.000	Baustelleneinrichtung Baustraße-Schotter Teufel	60.916,10	60.916,10	60.916,10	44.906,44	58.563,23	58.563,23	58.563,23	40.713,23	30.900,00
300.000.1	Mobilkran - Brielmann	30.594,90	30.594,90	30.594,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
300.002	Bauzaun - Stadt Albstadt	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00			11.305,00	
300.003	Miete WC Container	86.429,70	86.429,70	86.429,70	33.467,56	33.467,56			33.467,56	
300.001	Gerüstarbeiten - Wilhelm	307.653,68	555.411,68	555.411,68	340.139,37	398.792,87	398.792,87	912.615,55	1.015.021,00	638.400,00
300.002	Erdarbeiten - in 500 enthalten	132.731,41	156.377,90	23.341,85						
300.013.1	Rohbau- und Abbrucharbeiten - DiZwo	730.850,40	832.524,00	832.524,00	717.836,80	641.255,54	641.255,54	671.767,33	1.075.086,92	809.800,00
300.013.2	Rohbau und Erdarbeiten Btl C - DiZwo		323.833,51	323.833,51	557.843,71	599.094,64	599.094,64	599.094,64	680.423,84	81.400,00
300.14.1	Betonwerksteinarbeiten - Sanierung Boden Bestand - Hambach	159.388,60	159.388,60	159.388,60	155.701,98	220.217,24	220.217,24	220.217,24	276.807,33	
300.014.2	Natursteinarbeiten Fassade - in 300.016 verschoben	147.738,50	147.738,50							
300.015	SR-Abbrucharbeiten Betonfertigteile - AGM	60.916,10	60.916,10	60.916,10	54.978,00	33.675,26	33.675,26	35.292,77	35.292,77	30.258,83
300.015.1	Abbruch Fassade Btl D - HoWe				118.501,39	81.698,08	81.698,08	81.698,08	81.698,08	
300.015.2	Abbruch - TBS			35.700,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	14.930,00	14.929,74	15.242,66
300.015.3	Betonsägearbeiten - Diamantbohr				5.877,14	5.877,14	5.877,14	5.877,14	17.777,14	
300.016.1	Zimmerer- u. Holzbauarbeiten Los 1 - Dieringer	161.423,50	244.128,50	248.249,59	306.456,24	416.421,04	416.421,04	438.937,49	511.461,46	386.400,00
300.016.2	Zimmerer- u. Holzbauarbeiten Los 2 - Dieringer	309.876,00	309.876,00	457.614,50	333.683,14	377.131,22	377.131,22	377.131,22	418.781,22	5.900,00
300.020	Stahltrapezblech Mensa - Rückert	114.240,00	114.240,00	114.240,00	118.829,83	105.515,49	110.906,79	123.688,85	123.688,85	109.100,00
300.021.1	Dachabdichtungsarbeiten Btl A+B - Duckek	597.152,41	577.637,90	624.878,98	581.975,33	555.237,40	543.050,61	612.685,88	680.058,97	378.500,00
300.021.2	Dachabdichtungsarbeiten Btl C - Rückert	100.859,94	109.158,70	109.158,70	138.404,14	118.421,45	116.674,94	125.156,52	125.156,52	97.500,00
300.021.3	Dachabdichtungsarbeiten Btl D - Rückert	111.613,67	147.444,57	147.444,57	399.883,79	479.823,67	479.823,67	479.823,67	479.244,36	205.300,00
300.022	Klempnerarbeiten - Bosch	185.223,50	185.223,50	185.223,50	153.941,38	138.046,90	138.046,90	154.417,55	154.417,55	34.400,00
300.023	Putz- und Stuckarbeiten, WDVS - Mack	284.142,25	185.169,95	185.169,95	192.726,75	196.545,87	196.545,87	196.545,87	208.981,37	70.200,00
300.024.1	Fliesen- und Plattenarbeiten - Konz und Schäfer	81.146,10	54.264,00	54.264,00	43.551,74	41.836,33	41.836,33	41.836,33	41.836,33	
300.024.2	Fugentechnik - in Maler verschoben	24.609,20	24.609,20							
300.025.1	Estricharbeiten - AEP Estrich	221.863,60	221.863,60	221.863,60	228.507,56	202.539,58	202.539,58	213.455,75	257.005,42	69.200,00
300.025.2	Hohlraumboden	28.464,80	52.681,30	52.681,30	52.903,83	52.903,83			52.903,83	
300.027.1	Innentüren Holz - Schwochow	296.429,00	296.429,00	258.944,00	286.920,90	224.727,57	224.727,57	226.256,89	226.256,89	66.600,00
300.027.2	Mensaausgabe	41.126,40	41.126,40	41.126,40	19.968,56	21.496,76			21.496,76	
300.027.3	WC-Trennwände - SANA	64.392,09	64.392,09	64.392,09	65.829,61	70.332,33	70.332,33	70.332,33	70.332,33	
300.027.4	Schreiner Innenausbau - Binsch	371.422,80	1.133.445,25	1.170.930,25	1.182.925,63	1.424.177,17	1.422.707,52	1.422.707,52	1.422.707,52	
300.027.5	Schreiner Prototypenmöbel - Springer				4.785,13	4.785,13	4.785,13	4.785,13	4.785,13	
300.029	Schließanlage	52.955,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00	70.805,00			70.805,00	
300.031.1	Schlosser - Baur	182.679,88	404.019,88	404.019,88	420.540,67	595.250,80	595.250,80	595.250,80	612.539,72	
300.031.2	Schlosser Einbauteile Rohbau - Leibold				975,80	975,80	975,80	975,80	975,80	
300.031.3	Schlosser Windverbände - Leibold				9.936,50	26.501,30	26.501,30	26.501,30	26.501,30	16.640,37
300.032.1	(Holz-) Aluminiumfenster - Knpfer	616.301,00	616.301,00	650.812,07	586.714,03	620.259,05	620.259,05	688.454,76	711.813,73	513.600,00
300.032.2	Fenster- und Verglasungsarbeiten - Wagner	996.268,00	996.268,00	996.268,00	999.230,62	1.195.595,38	1.195.595,38	1.221.406,03	1.276.803,18	452.700,00

03.11.2022 PGT Progymnasium Albstadt Tailfingen - Phase 2		Kostenentwicklung Dokumentationsstadien								Seite 2 von 3 Kostendokumentation nach Gewerken EP Währungsangaben Brutto in EUR
Kostengruppe	Stichwort	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Fortgeschriebene Kostenberechnung	Bepreistes LV	Kostenanschlag	Grundauftrag	Beauftragt gesamt	Gesamtkosten geplant	Kostenfeststellung
300.033	Baureinigungsarbeiten - AS Dienstleistungen	59.630,01	59.630,01	59.630,01	64.662,10	58.982,17	58.982,17	68.894,87	79.884,52	17.300,00
300.034	Maler- und Lackierarbeiten - Heinrich Schmid	277.321,17	241.490,27	266.099,47	213.749,68	222.148,26	222.148,26	238.847,01	245.984,45	
300.036.1	Bodenbelagarbeiten Kautschuk - Holschbach	200.068,75	200.068,75	200.068,75	258.343,05	218.820,50	229.131,41	229.131,41	239.255,93	
300.036.2	Bodenbelagarbeiten Beschichtung - Dekorative Beschichtungen	318.610,60	318.610,60	318.610,60	351.702,72	292.866,14	292.866,14	292.866,14	302.516,64	42.500,00
300.070	Fachraumausstattung Lehrküche - ASW		114.359,00	114.359,00	123.777,85	140.066,57	140.066,57	140.066,57	144.564,77	
300.070.1	(Bühnen-) Vorhang - Gerriets	16.660,00	33.320,00	33.320,00	37.139,90	55.187,44	55.187,44	55.187,44	55.187,44	
300.038.1	Fassade Faserzement - F&M	872.508,00	872.508,00	905.094,99	854.565,18	824.365,67	824.365,67	896.640,68	992.840,25	613.205,75
300.039	Trockenbauarbeiten - YA	820.969,10	891.774,10	891.774,10	921.331,13	810.532,31	810.532,31	886.803,93	934.389,70	308.300,00
300.081.1	Betonerhaltungsarbeiten Innen - Implenia	1.684.881,73	1.684.881,73	1.684.881,73	1.800.000,00	1.715.970,08	1.715.970,08	1.593.000,63	1.593.000,63	1.575.920,31
300.081.2	SR-Betonerhaltungsarbeiten Fassade - Implenia	362.654,88	243.654,88	243.654,88	223.956,22	136.315,39	136.315,39	215.602,49	215.658,42	215.658,42
300.081.3	SR-Betonerhaltung Kavernen Bauteil A - Karrie		89.250,00	89.250,00	82.503,89	49.173,13	49.173,13	47.034,71	47.034,71	47.034,71
300.081.4	SR-Betonerhaltung Attika - Steeb		29.750,00	29.750,00	8.865,50	8.595,18	8.595,18	9.567,17	9.567,17	9.567,17
300.081.5	Betonerhaltung Kavernen Btl C - Karrie		178.500,00	178.500,00	191.261,56	172.011,93	181.481,53	181.481,53	225.841,16	
300.081.6	Abdichten Verpressen Stützwand BT B						7.647,12	7.647,12	7.647,12	
300.083.1	SR-Schadstoffsanierung PGT - AED Abbruch	922.142,90	944.633,90	944.633,90	1.046.831,67	686.150,57	686.150,57	531.638,63	531.638,63	531.638,63
300.083.2	Schadstoffsanierung Mensa - Reutlinger Abbruch	384.988,80	384.988,80	390.752,91	381.279,31	242.902,80	242.902,80	281.824,46	270.511,13	253.649,15
300.083.3	SR-Schadstoffsanierung Dachfläche PGT - AED		95.200,00	95.200,00	78.212,75	68.564,83	67.791,33	110.958,79	121.014,29	121.014,29
300.084	Abbrucharbeiten / Ausräumen Kavernen BtlC		35.700,00							
300.099	Sonstiges	99.816,01	120.802,26	120.802,26						
300.099.1	Folienbeklebung	4.568,71	7.614,51	7.614,51	7.614,51	7.614,51			7.614,51	
300	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION	12.595.534,19	14.821.256,64	14.812.444,93	14.900.180,59	14.747.873,11	14.566.922,93	15.413.599,25	16.811.227,32	7.747.830,29
400	BAUWER-TECHN. ANLAGEN									
400.040	Heizungsbauer Heizungsanlage - Konzmann	604.520,00	675.943,21	675.943,21	607.708,83	531.633,67	529.688,25	596.498,40	597.196,45	153.800,00
400.040.1	Bauheizung BT C - Bosch		42.602,00	42.602,00	21.620,63	21.620,63	21.620,63	27.348,18	27.348,18	20.400,00
400.040.2	SR Bauheizung BT A+B - FA Konzmann						32.245,22	32.245,22	32.245,22	32.245,22
400.040.3	SR Einlagerung Lufterhitzer - FA Bosch						3.049,70	3.049,70	3.049,70	3.049,70
400.040.4	Bauheizung (Festzelt) BTC				5.145,56	5.145,56	5.145,56	5.145,56	5.145,56	
400.040.5	Heizöl - Rominger&Blaier				1.945,41		1.945,41	1.945,41	1.945,41	7.272,15
400.042	Sanitär - HET	407.039,50	422.040,94	422.040,94	400.536,36	401.379,47	400.815,55	417.077,72	417.641,64	124.763,92
400.042.1	Bauwasser - Bosch		22.045,94	22.045,94	14.496,58	16.585,41	16.585,41	20.977,82	20.977,82	18.000,00
400.044	Abwasserinstallationsarbeiten / Kanalsanierung - KMP	63.999,99	65.450,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00			68.051,91	2.601,92
400.050	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	49.266,00	68.187,00	68.187,00	69.610,24	63.570,75	63.570,75	63.570,75	63.570,75	
400.053	Elektriker Niederspannungsanlagen - Keller	2.857.904,00	3.750.463,50	3.750.463,50	3.481.638,51	3.609.477,24	3.609.477,24	3.609.477,24	3.651.127,24	839.421,74
400.053.1	Elektro-Baustellenversorgung- Keller		143.573,50	143.573,50	44.906,44	181.815,92	181.815,92	181.815,92	191.335,92	143.073,14
400.053.2	Whiteboards / aktive Tafeln		281.911,00	281.911,00	281.911,00	281.911,00			281.911,00	
400.069	Aufzüge - Brobeil	188.020,00	188.020,00	188.020,00	223.452,25	253.568,29	298.538,39	298.538,39	242.996,69	208.000,00
400.070	Gebäudeautomaten MSR	289.765,00								
400.075	Lüftung - LKT	1.196.545,00	821.016,70	821.016,70	821.406,09	803.749,80	803.749,80	803.749,80	803.749,80	548.800,00
400.075.1	Anpassung Lüftung Btl D				11.900,00	11.900,00			11.900,00	
400.079	Küchenausstattung - Mensaküche		173.843,53	173.843,53	193.924,78	192.060,05	192.060,05	192.060,05	192.060,05	

Kostengruppe	Stichwort	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Fortgeschriebene Kostenberechnung	Bepreistes LV	Kostenanschlag	Grundauftrag	Beauftragt gesamt	Gesamtkosten geplant	Kostenfeststellung
400.099.1	Rückstellung HLS		83.300,00	83.300,00	71.400,00	71.400,00			71.400,00	
400	BAUWER-TECHN. ANLAGEN	5.657.059,49	6.738.397,32	6.738.397,32	6.317.052,68	6.511.267,79	6.160.307,88	6.253.500,16	6.683.653,34	2.101.427,79
500	AUSSENANLAGEN									
500.003	Landschaftsbauarbeiten	631.872,15	777.609,07	910.645,12	795.736,70	721.214,97	721.214,97	721.214,97	903.259,39	
500	AUSSENANLAGEN	631.872,15	777.609,07	910.645,12	795.736,70	721.214,97	721.214,97	721.214,97	903.259,39	
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE									
600.010	Ausstattung									
600.011.1	Iose Möblierung allgemein	873.091,10	550.910,50	550.910,50	337.176,98	248.030,75	248.030,75	248.030,75	258.210,01	
600.011.2	Iose Möblierung Klassen				269.776,57	308.876,15	318.484,91	325.533,69	325.533,69	
600.012	Besondere Ausstattung: Küche	172.550,00								
600.019	Ausstattung: W-Lan Netzwerk und digitale Tafeln	660.807,00								
600.010	Ausstattung	1.706.448,10	550.910,50	550.910,50	606.953,55	556.906,90	566.515,66	573.564,44	583.743,70	
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	1.706.448,10	550.910,50	550.910,50	606.953,55	556.906,90	566.515,66	573.564,44	583.743,70	
700	BAUNE BENKOSTEN									
700.090	Baunebenkosten, sonstiges	4.867.914,46	5.551.963,49	5.583.019,57	5.583.019,57	5.583.019,57			5.583.019,57	
700	BAUNE BENKOSTEN	4.867.914,46	5.551.963,49	5.583.019,57	5.583.019,57	5.583.019,57			5.583.019,57	
	Brutto	25.458.828,39	28.622.147,52	28.777.427,94	28.384.953,59	28.302.292,84	22.014.961,44	22.961.878,82	30.746.913,82	9.849.258,08