

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	11 April 18.04	21 Juni 23.05	01 Septer 27.06	11 Noven 01.08	21 Januar 05.09	01 April 10.10	11 Juni 14.11	21 August 19.12	01 Noven 23.01	11 Januar 27.02	21 März 30.03	01 Juni 04.04	11 August 08.05	21 Oktob 12.06	01 Januar 16.07	11 März 20.08	21 Mai 24.09	01 August 28.10	11 01.11
1	Neubau Erweiterungsgebäude Hochschule Albstadt-Sigmaringen	Mit 27.07.16	Die 17.09.19	820 Tage																			
2	Kick Off Ausschreibung (Starttermin)	Mit 27.07.16	Mit 27.07.16	0 Tage	◆ 27.07																		
3	Erarbeitung der Projektunterlagen für die Vergabe	Mit 27.07.16	Fre 30.09.16	48 Tage																			
11	Stufe 1: Durchführung Präqualifikation	Mon 15.08.16	Fre 30.09.16	35 Tage																			
18	Stufe 2: Angebots- und Verhandlungsphase	Mon 31.10.16	Die 31.01.17	66 Tage																			
26	Verhandlungsphase	Fre 17.03.17	Mit 31.05.17	54 Tage																			
27	Verhandlungsrunde (4 Bieter)	Fre 17.03.17	Mon 20.03.17	2 Tage	17.03 Verhandlungsrunde (4 Bieter)																		
28	Überarbeitung Angebote	Die 21.03.17	Mon 17.04.17	4 Wochen	21.03 Überarbeitung Angebote																		
29	1. Abgabefrist überarbeitete Angebote (Planerischer + wirtsch. Teil)	Die 18.04.17	Die 18.04.17	0 Tage	◆ 1. Abgabefrist überarbeitete Angebote (Planerischer + wirtsch. Teil)																		
30	2. Abgabefrist überarbeitete Angebote (Nachreichungen)	Mon 24.04.17	Mon 24.04.17	0 Tage	◆ 2. Abgabefrist überarbeitete Angebote (Nachreichungen)																		
31	Auswertung (3 Angebote)	Mon 24.04.17	Don 27.04.17	4 Tage	24.04 Auswertung (3 Angebote)																		
32	Vorbereitung Vergabeempfehlung TAUUA	Fre 28.04.17	Fre 28.04.17	0 Tage	◆ Vorbereitung Vergabeempfehlung TAUUA																		
33	Vorberatung Vergabebeschluss	Die 02.05.17	Die 02.05.17	0 Tage	◆ Vorberatung Vergabebeschluss																		
34	Ausarbeitung Vergabeempfehlung	Die 02.05.17	Don 18.05.17	13 Tage	02.05 Ausarbeitung Vergabeempfehlung																		
35	Vergabebeschluss GR-Sitzung	Don 18.05.17	Don 18.05.17	0 Tage	◆ 18.05																		
36	Geplante Beauftragung	Mit 31.05.17	Mit 31.05.17	0 Tage	◆ 31.05																		
37	Planungs- und Bauzeit	Don 01.06.17	Mit 13.06.18	270 Tage																			
38	Planung bis Baugenehmigung	Don 01.06.17	Mit 06.09.17	70 Tage																			
39	Abstimmung/Finalisierung Entwurfsplanung	Don 01.06.17	Mit 28.06.17	4 Wochen																			
40	Genehmigungsplanung (Annahme: Teilbaugenehmigung beschleunigt)	Don 29.06.17	Mit 26.07.17	4 Wochen	29.06 Genehmigungsplanung (Annahme: Teilbaugenehmigung beschleunigt)																		
41	Baugenehmigung (1,5 Monate - zu prüfen)	Don 27.07.17	Mit 06.09.17	6 Wochen	27.07 Baugenehmigung (1,5 Monate - zu prüfen)																		
42	Bauausführung	Don 07.09.17	Mit 13.06.18	200 Tage																			
43	Bauausführung - 7 Monate - Terminkonzept "schnellster Bieter" - V1	Don 07.09.17	Mit 21.03.18	7 Monate	07.09 Bauausführung - 7 Monate - Terminkonzept "schnellster Bieter"																		
44	Bauausführung - 10 Monate - Terminkonzept "langsamster Bieter" - V2	Don 07.09.17	Mit 13.06.18	10 Monate																			
45	Aussenanlagen	Don 22.03.18	Mit 11.04.18	3 Wochen	22.03 Aussenanlagen																		
46	Inbetriebnahme - Abnahme - Übergabe (2 Wochen)	Don 22.03.18	Mit 18.04.18	4 Wochen	22.03 Inbetriebnahme - Abnahme - Übergabe (2 Wochen)																		
47	Nutzungsbeginn Erweiterungsgebäude (Umzugstermin) - V1	Mit 18.04.18	Mit 18.04.18	0 Tage	◆ 18.04																		
48	Nutzungsbeginn Erweiterungsgebäude (Umzugstermin) - V2	Mit 13.06.18	Mit 13.06.18	0 Tage	◆ 13.06																		
49	Behebung von Restmängel	Mit 25.04.18	Die 19.06.18	2 Monate																			