Architekturbüro DiplIng. (FH) Bernd Vossele	r, Schwa	arzwalo	dstr. 21	1, 7245	8 Albs	tadt																					ı	
Bauvorhaben: Schalksburgschule Ebingen	- Ganz	tages	betriel	unter	Einbe	eziehu	ng des	große	n Pav	illons																		
Bauherr: Stadtverwaltung Albstadt, Marktstr. 3	5. 7245	8 Albs	tadt					Ĭ																				
3	1																											
Bauzeitenplan																												
Datum: 2019-03-18																												
																											1	
	2019	Juni				Juli					Augus	t		Sept.									Nov.					Dez.
Maßnahme/ Gewerk	KW	23	24	25	26	27	28	29	30	3	1 32	2 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	2 43	44	45	46	47	48	3 49
Hauptgebäude			Pfinaste	en						Somme	er												Herbst					
Planung, Ausschreibung																												
Umbau Lehrerbereich Ebene 1 ohne Möbel	erl.																											
Rohbauarbeiten (Zeitvertrag)	erl.																											
Elektro, Sani, Ausbau (Zeitverträge), GebRein.	erl.																											
Umbau Klassenzimmer Ebene 4 ohne Möbel			KlaZi E	1																								
Rohbauarbeiten			Rohbau																									
Elektro, Sani, Ausbau				Elektro,	Sani, Au	sbau, Ge	bRein.																					
Raumakustik, Heizkörper Flure Ebene 4, 2, 0					Flure E	bene 4, 2	, 0																					
Umbau Klassenzimmer Ebene 2 mit Möbel										KlaZi E	2																	
Rohbauarbeiten										Rohbau																		
Elektro, Sani, Ausbau, GebRein.											Elektro,	Sani, Au	sbau, Ge	bRein.														
Möbel in allen Räumen und Fluren									ausräun	nen	Möbel				einr.													
Raumakustik, Heizkörper Flure Ebene 3, 1, TRH																Flure Et	ene 3, 1	, Treppe	nhaus									
Umbau Klassenzimmer Ebene 3, Möbel schützen																							KlaZi E	3				
Rohbauarbeiten																							Rohbau					
Elektro, Sani, Ausbau, GebRein.																								Elektro,	Sani, Aus	sbau, Ge	bRein.	