

Plan Sanierungskonzept (s. Drucksache 168/2014 TAuUA 30.11.2014 GR29.01.2015)				Fortschreibung Stand Apr. 2017			Umsetzung (Vergabe-/bzw. Abrechnungssumme Bau)				FrWw					
Kapitel	Seite	Bauteil	Investitionssumme inkl. MwSt u. NK Studie 2014	Zeitraum ursprünglich	Investitionssumme Aktuell	Investitionssumme inkl. MwSt u. NK Planung	Zeitraum Stand Ausschreibung Umsetzung Fertig	Investitionskosten Bau Vergabesumme	Abrechnungssumme	Ingenieurhonorar	Inkl. MwSt und NK Abrechnung	Zeitraum	Antrag vom	beantragte Summe	Zuwendungsbescheid	bewilligte Zuwendung
2,2	16	Maschinelle Überschussschlammabdichtung	358.488 €	nach Erfordernis	358.488 €		2017/2018/2019									
2,3,1	20	FB 1 Außenisolierung	820.356 €	2018	820.356 €		2017/2018/2019									
2,3,2	21	FB 1 Betonsanierung	535.500 €	2017	535.500 €		2017/2018/2019									
2,3,3	22	FB 1 Maschinenteknik	2.224.482 €	2017	2.224.482 €		2017/2018/2019									
2,3,4	25	Frischschlammumpwerk	677.556 €	2015/2016	537.737 €	670.874 €	2016/2017/2018	430.189,61 €				29.09.2015	248.663 €	abgelehnt	0 €	
2,3,5	28	Voreindicker	597.975 €	2015/2016	1.129.438 €	1.171.460 €	2016/2017/2018	905.478,11 €				29.09.2015	219.457 €	abgelehnt	0 €	
2,3,6	29	Faulschlammumpwerk	516.906 €	2015/2016	441.762 €	497.944 €	2016/2017/2018	353.409,95 €				29.09.2015	189.705 €	abgelehnt	0 €	
2,3,7	32	Nacheindicker	425.425 €	2015/2016	660.180 €	682.156 €	2016/2017/2018	528.144,36 €				29.09.2015	156.131 €	abgelehnt	0 €	
2,3,8	33	FB 2 Außenisolierung	820.356 €	2019	820.356 €											
2,3,9	33	FB 2 Betonsanierung	535.500 €	2018/2019	535.500 €											
2,3,10	34	FB 2 Maschinenteknik	1.003.839 €	2018/2019	1.003.839 €											
2,3,11	35	Personenaufzug	149.791 €	2015	149.791 €		2017/2018									
2,3,12	36	Gasbehälter	587.563 €	2016	678.130 €	815.700 €	2016/2017	542.504 €				2016/2017	29.09.2015	215.635 €	abgelehnt	0 €
3	37	Erneuerung Faulgasleitung	229.658 €	2015	229.658 €	202.490 €	2016/2017	192.052 €	199.124 €	30.533 €	229.658 €	2015/2016				
4,1	39	Dosieranlage Fällmittel	568.076 €	2020	568.076 €											
4,2	41	Dosieranlage PAK	528.063 €	2015	463.108 €	556.377 €	2015/2016	512.888 €	401.537 €	61.571 €	463.108 €	2015/2016				
4,3	43	Mischschacht	151.725 €	2021	151.725 €											
4,4	45	Misch- und Ausgleichsbecken	435.243 €	2021/2022	435.243 €											
4,6	46	Sedimentationsbecken	1.305.579 €	2021/2022	1.305.579 €											
4,7	49	Schneckenhebewerk	423.938 €	2022/2023	423.938 €											
4,8	50	Filteranlage	5.467.306 €	2023/2024	5.467.306 €											
5	54	Vorklärung	3.124.940 €	2025/2026	3.124.940 €											
6,1-6,9	56-66	Automatisierungs- und Prozessleittechnik	1.189.256 €	2015	1.157.325 €	1.315.310 €	2015/2016/2017	925.860 €				2016/2017	15.09.2014	379.827 €	03.11.2015	303.500 €
6,10,1	69	Außenstationen Priorität 1	433.606 €	2016/2017	581.217 €	642.284 €	2016/2017/2018	464.973,60 €				2016/2017	15.09.2016	433.606 €		
6,10,2	72	Außenstationen Priorität 2	197.838 €	2018/2019	276.316 €	305.348 €	2016/2017/2018	276.316 €				2016/2017	15.09.2016	197.837 €		
6,10,3	75	Außenstationen Priorität 3	74.375 €	2019/2020	95.281 €	105.292 €	2016/2017/2018	76.225,18 €				2016/2017	15.09.2016	74.375 €		
7,1	77	Hochbausanierung Schlammbehandlung	201.194 €	2018/2019	44.625 €	44.625 €	2016/2017									
7,2	79	Hochbausanierung Personalgebäude	26.329 €	2016/2017	26.329 €		2017/2018									
7,3	81	Hochbausanierung Betriebsgebäude	511.031 €	2016/2017	511.031 €		2017/2018									
7,4	83	Hochbausanierung Gebäude N-Stufe	79.953 €	2016/2017	79.953 €		2017/2018									
7,5	84	Hochbausanierung Gebäude AFF Anlage	30.643 €	2022/2023	30.643 €											
7,6	85	Hochbausanierung Gebäude Vorklärung	38.675 €	2022/2023	96.688 €	96.688 €	2016									
2,3,12 6,1-6,9 7,1, 7,6	Teile	Bauleistungen Gaspescher PLS Hochbau Kostenaufteilung nach Durchführung		2016	158.281 €	158.281 €	2016	158.281 €								
Summe Investitionsprogramm			24.270.253 €		24.964.540 €	7.264.829 €	6.250.153 €	5.309.059 €	600.662 €	92.104 €	692.766 €			2.115.236 €		303.500 €
Sanierung Kammerfilterpresse			821.301 €									2014/2015				
Gesamtsumme inkl 2014			25.091.554 €					6.130.360 €								303.500 €

Legende:

Planung 2017
Bau Umsetzung 2016 2017
Bau Umsetzung 2017 2018
Maßnahme umgesetzt
Anpassungen Zeitschiene