

Projektnummer: 297

UMBAU FACHKLASSEN PROGYMNASIUM TAILFINGEN

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Aug	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018																																																	
					33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	Abbrucharbeiten	86at	Mo, 21.08.17	Mi, 20.12.17	[Gantt bar: 86at]																																																																
2	Stahlbauarbeiten	25at	Mi, 06.12.17	Fr, 12.01.18	[Gantt bar: 25at]																																																																
3	Trockenbau Wände 1. Seite	5at	Do, 15.02.18	Mi, 21.02.18	[Gantt bar: 5at]																																																																
4	Installationsarbeiten H-L-S-E	62at	Mo, 19.02.18	Di, 22.05.18	[Gantt bar: 62at]																																																																
5	Trockenbau Wände 2. Seite	9at	Mo, 23.04.18	Fr, 04.05.18	[Gantt bar: 9at]																																																																
6	Erd-, Beton-, Mauerarbeiten	18at	Mo, 16.04.18	Fr, 11.05.18	[Gantt bar: 18at]																																																																
7	Gerüstaufbau	4at	Di, 22.05.18	Fr, 25.05.18	[Gantt bar: 4at]																																																																
8	Zimmerarbeiten	4at	Mo, 28.05.18	Fr, 01.06.18	[Gantt bar: 4at]																																																																
9	T-30 Abschlüsse, Fenster, Jalousien	29at	Mo, 28.05.18	Fr, 06.07.18	[Gantt bar: 29at]																																																																
10	Deckenmontage Facheinrichtungen	9at	Mo, 28.05.18	Fr, 08.06.18	[Gantt bar: 9at]																																																																
11	Dachabdichtung / Klempnerarbeiten	10at	Mo, 04.06.18	Fr, 15.06.18	[Gantt bar: 10at]																																																																
12	Estricharbeiten	5at	Mo, 04.06.18	Fr, 08.06.18	[Gantt bar: 5at]																																																																
13	Verdunkelungsanlagen	10at	Mo, 09.07.18	Fr, 20.07.18	[Gantt bar: 10at]																																																																
14	Trockenbau Abgehängte Decken	46at	Mo, 09.07.18	Mo, 10.09.18	[Gantt bar: 46at]																																																																
15	Putzarbeiten	15at	Mo, 25.06.18	Fr, 13.07.18	[Gantt bar: 15at]																																																																
16	Türzargen	5at	Mo, 16.07.18	Fr, 20.07.18	[Gantt bar: 5at]																																																																
17	Fliesenarbeiten	20at	Mo, 23.07.18	Fr, 17.08.18	[Gantt bar: 20at]																																																																
18	Gerüstabbau	5at	Mo, 23.07.18	Fr, 27.07.18	[Gantt bar: 5at]																																																																
19	Maler-und Lackierarbeiten	45at	Mo, 30.07.18	Fr, 28.09.18	[Gantt bar: 45at]																																																																
20	Bodenbelagsarbeiten	29at	Mo, 17.09.18	Fr, 26.10.18	[Gantt bar: 29at]																																																																
21	Facheinrichtungen	34at	Mo, 22.10.18	Fr, 07.12.18	[Gantt bar: 34at]																																																																
22	Türblätter, Garderoben	9at	Mo, 29.10.18	Fr, 09.11.18	[Gantt bar: 9at]																																																																
23	Fertigmontage H-L-S-E	29at	Mo, 29.10.18	Fr, 07.12.18	[Gantt bar: 29at]																																																																
24	Baureinigung	5at	Mo, 10.12.18	Fr, 14.12.18	[Gantt bar: 5at]																																																																
25	Fertigstellung	1at	Fr, 21.12.18	Fr, 21.12.18	[Gantt bar: 1at]																																																																

Projektzeitrahmen von Di, 01.08.17 bis Mo, 31.12.18
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 23.03.2018 11:40
 Filter:
 Bearbeiter: User

Haller
 Lange Straße 3
 D-72461 Albstadt
 Tel. +49 7432 3554
 Fax +49 7432 7990
 e-Mail: haller-architekturbuero@t-online.de