Bauzeitenplan

Stadt Albstadt, Kintertagesstätte Leipziger Straße 25, Albstadt-Ebingen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Bauantragsphase mit Klärung von Raumbuch und Ausstattung	47 at	Mo, 18.06.18	Di, 21.08.18
2	Baugenehmigungsphase	126 at	Do, 23.08.18	Do, 21.02.19
3	Genehmigung Bauantrag	1 at	Do, 21.02.19	Do, 21.02.19
4	Rückbau Bestandsgebäude	42 at	Do, 28.03.19	Mi, 29.05.19
5	Planungen an technischen Lösungen des Gebäudes, Beauftragung aller Ingenieurbüros durch die Bauherrschaft	166 at	Do, 27.09.18	Di, 28.05.19
6	Ausschreibungserstellung, Erd- und Rohbau, Aufzug, Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima	70 at	Fr, 01.02.19	Di, 14.05.19
7	Ausschreibungen und Vergabe der Gewerke die für den Beginn der Rohbauarbeiten erforderlich sind	31 at	Fr, 17.05.19	Mi, 03.07.19
8	Ausschreibung Ausbaugewerke und Außenanlagen, in Abhängigkeit von Beginn der jeweiligen Arbeiten	283 kt	Mo, 23.09.19	Mi, 01.07.20
9	Bauphase Rohbau Gebäude	248 at	Mo, 23.09.19	Fr, 18.09.20
10	Flachdacharbeiten	64 at	Mo, 22.06.20	Do, 17.09.20
11	Fensterbau	30 at	Mo, 06.07.20	Fr, 14.08.20
12	Bauphase Ausbau Gebäude	288 at	Mo, 22.06.20	Do, 29.07.21
13	Ertüchtigung Jugendtreff, innere Umgestaltung, äußere Sanierung	288 kt	Do, 02.01.20	Do, 15.10.20
14	Herstellung der Außenanlage	172 at	Mo, 15.02.21	Di, 12.10.21
15	Wiederbetrieb Jugendtreff, in Abhängigkeit der funktionierenden Medien, Strom, Wasser, Heizung	1 at	Mo, 02.11.20	Mo, 02.11.20
16	Voraussichtlicher Einzugstermin, ohne Fertigstellung Aussenanlage	1 at	Mo, 23.08.21	Mo, 23.08.21
17	Veröffentlichung Ausschreibung Abbrucharbeiten	1 at	Mo, 14.01.19	Mo, 14.01.19
18	Vergabe Abbrucharbeiten	1 at	Fr, 15.02.19	Fr, 15.02.19
19	Veröffentlichung Erdarbeiten und Rohbauarbeiten	14 at	Fr, 17.05.19	Do, 06.06.19
20	Ausschreibung Elektroinstallationen	14 at	Fr, 17.05.19	Do, 06.06.19
21	Ausschreibung HLS, Klimatechnik	14 at	Fr, 17.05.19	Do, 06.06.19
22	Ausschreibung Auszug	14 at	Fr, 17.05.19	Do, 06.06.19
23	GR Albstadt, Vergabebeschluss von Rohbau, Elektro, HLS, Klima, Aufzug	1 at	Do, 11.07.19	Do, 11.07.19
24	Erdarbeiten, sofern AN bereits Kapazitäten hat	15 at	Mo, 26.08.19	Fr, 13.09.19
25	Rohbauarbeiten, witterungsabhängig bei druchschnittlicher Standzeit durch Winterbau	253 at	Mo, 16.09.19	Fr, 18.09.20
26	Elektrorohinstallation Gebäude	444 at	Mi, 30.10.19	Mi, 28.07.21
27	Blitzableiterinstallation, Elektrofachgewerk	441 at	Di, 05.11.19	Mi, 28.07.21



Projektzeitrahmen von Fr, 15.06.18 bis Di, 30.11.21
Kalender: (eingebettet)
Druckdatum: 06.05.2019 12:31
Filter:

Feiertag
Infotag

STRICHWERK
MARKTSTRASSE 10
D-72459 ALBSTADT
Tel. +49 7431-934411
Fax +49 7431-934412
e-Mail: maute@strichwerk.de

erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.19) Serien Nr.: 2669 Lizenz für strichwerk, Albstadt