Projektnummer:

Bauzeitenplan

Neue Mitte Tailfingen - BA Hechinger Straße - Entwurf

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Abgabe Ausschreibung	1at	Mo, 18.05.20	Mo, 18.05.20
2	Veröffentlichung/Submission	11at	Fr, 29.05.20	Di, 16.06.20
3	TAuUA	1at	Di, 30.06.20	Di, 30.06.20
4	Verkehr: Vollsperrung	89kt	Mo, 14.09.20	Fr, 11.12.20
5	Verkehr: Vollsperrung	30kt	Do, 01.07.21	Fr, 30.07.21
6	ASW in L Wasser+Gas	10at	Mo, 21.09.20	Fr, 02.10.20
7	ASW in J Wasser+Gas	10at	Mo, 05.10.20	Fr, 16.10.20
8	ASW in E Wasser+Gas	10at	Mo, 19.10.20	Fr, 30.10.20
9	ASW in B Wasser+Gas	10at	Mo, 02.11.20	Fr, 13.11.20
10	D1-Rückbau Unterführung	7at	Mo, 14.09.20	Di, 22.09.20
11	D2-Rückbau Unterführung	8at	Mi, 23.09.20	Fr, 02.10.20
12	L- Kanalarbeiten	5at	Mo, 14.09.20	Fr, 18.09.20
13	L-Kanal-Anschlussleitungen	8at	Mo, 21.09.20	Mi, 30.09.20
14	L2-Kreisverkehr	68tt	Mo, 05.10.20	Fr, 11.12.20
15	L3-Kreismitte	5at	Mo, 26.10.20	Fr, 30.10.20
16	L3-Aushärtung Beton Kreismitte	28kt	Sa, 31.10.20	Fr, 27.11.20
17	L4-Mittelinseln	10at	Mo, 02.11.20	Fr, 13.11.20
18	L4-Aushärtung Betin Mittelinseln	28kt	Mo, 16.11.20	So, 13.12.20
19	E1-Gehweg U-führ-#14	4at	Mo, 02.11.20	Do, 05.11.20
20	E3-FÜW Mitte U-führ	4at	Fr, 06.11.20	Mi, 11.11.20
21	E5-Gehweg U-führ Kronenstr	10at	Mo, 01.03.21	Fr, 12.03.21
22	E2-Straße Beton ostseitig U-führ	6at	Do, 12.11.20	Do, 19.11.20
23	E2-Aushärtung Beton ostseitig	28kt	Fr, 20.11.20	Do, 17.12.20
24	E4-Straße Beton westseitig U-führ	14at	Mo, 15.03.21	Do, 01.04.21
25	E4-Aushärtung Beton westseitig	28kt	Fr, 02.04.21	Do, 29.04.21
26	L1-Gehweg #2	6at	Di, 06.04.21	Di, 13.04.21
27	I-Gehweg #4-#8	5at	Mi, 14.04.21	Di, 20.04.21
28	C1-Rückbau Grünfläche wg Verkehrsführung	3at	Mi, 21.04.21	Fr, 23.04.21
29	C3-Gehweg #9-#15/2	5at	Mo, 26.04.21	Fr, 30.04.21
30	A-Gehweg+Busspur #14-#26	20at	Mo, 03.05.21	Di, 01.06.21
31	A-Aushärtung Beton Busspur	28kt	Mi, 02.06.21	Di, 29.06.21
32	K2-Gehweg EDEKA	11at	Mi, 02.06.21	Do, 17.06.21
33	K1-Busspur EDEKA	8at	Fr, 18.06.21	Di, 29.06.21
34	K1-Aushärtung Beton Busspur	28kt	Mi, 30.06.21	Di, 27.07.21
35	C2-Gehweg #17	5at	Mi, 30.06.21	Di, 06.07.21
36	B-Straße#9-#26	10at	Mi, 30.06.21	Di, 13.07.21
37	J-Straße EDEKA	10at	Mi, 14.07.21	Di, 27.07.21
38	M1-Zufahrt Anlieferung EDEKA	5at	Mi, 28.07.21	Di, 17.08.21
39	F1-Stützmauer #9	20at	Mo, 15.03.21	Di, 13.04.21
40	F1-Aushärtung Beton Stützmauer	28kt	Mi, 14.04.21	Di, 11.05.21
41	F2-Rampe Kronenstr.	15at	Mi, 28.07.21	Di, 31.08.21
42	F3-Treppe Kronenstr. EDEKA	5at	Mi, 01.09.21	Di, 07.09.21
43	G-Straße Kronenstr	9at	Mi, 08.09.21	Mo, 20.09.21
44	H-Straße Kronenstr	21at	Mi, 22.09.21	Mi, 20.10.21
45	M2-Goethe/Lange Str	10at	Do, 21.10.21	Do, 04.11.21

Projektzeitrahmen von Fr, 01.05.20 bis Do, 30.06.22
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 11.03.2020 12:15
Filter:
Bearbeiter: marcus.steimle

Stadtverwaltung Albstadt
Amt für Bauen und Service, Abt. Tiefbau
Am Markt 2
72461 Albstadt

erstellt mit proPlan 17.0.0.22) Lizenz-Nr. 2654 Lizenz für Stadtverwaltung Albstadt, Albstadt