

Anlage 2 :

Nachtragsübersicht 1. Bauabschnitt Sanierung Progymnasium

Gewerk	Auftragssumme	Nachtragssumme	Gesamt-auftragssumme	Anteil Nachtrag an Hauptauftrag	Ursachen
300.001 Gerüstbau Wilhelm	398.792,87 €	610.422,72 €	1.009.215,59 €	153,1%	Standzeiten, Massenmehrungen
300.013.1 Rohbauarbeiten DiZwo	641.255,54 €	433.830,68 €	1.075.086,22 €	67,7%	Massenmehrungen, zusätzl. Statische Aufwendungen
300.014.1 Sanierung Betonwerkstein Hambach	220.217,24 €	56.589,86 €	276.807,10 €	25,7%	zusätzliche Stufen und Belagsflächen
300.016.1 konstruktiver Holzbau Dieringer	416.421,04 €	118.580,58 €	535.001,62 €	28,5%	höhere statische Anforderungen, result. mehr Stahl, Verbindungsmittel
300.021.1 Dachabdichtung Bt A+B Duckek	543.050,61 €	198.546,95 €	741.597,56 €	36,6%	Materialpreiserhöhungen
300.025.1 Estricharbeiten AEP Estrich	202.539,58 €	55.916,17 €	258.455,75 €	27,6%	Verwendung von Schnellestrich
300.033 Baureinigung AS-Dienstleistung	58.982,17 €	20.912,70 €	79.894,87 €	35,5%	zusätzliche Leistungen durch Bauzeitverlängerung
300.038.1 Fassade F&M	824.365,67 €	216.060,36 €	1.040.426,03 €	26,2%	Materialmehrkosten, Stillstand, Massenmehrung, zusätzl. Leistungen
300.081.5 Betonsanierung Kavernen BtIC Karrie	181.481,53 €	44.359,63 €	225.841,16 €	24,4%	zusätzliche Aufwendungen in den Kavernen Bauteil B+C + Bauteil D
500.003 Freianlagen Schöppler	721.214,97 €	182.044,42 €	903.259,39 €	24,4%	Verschiebung der Entwässerungs- und Erdarbeiten zum Gewerk Freianlagen
	Summe Nachträge	1.937.264,07 €			

